




RELATÓRIO DE MEDIÇÕES * SERVIÇOS E OBRAS *		Processo:		Ordem de Serviço:	Valor do Contrato:	R\$ 952.373,84	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 81.316,77	
		Tomada de Preço N.º	Contrato N.º :	10/06/2025					
		001 / 2023 / FMS	045 / 2023	Início: 10/06/2025	(novecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos)				
CONTRATANTE:		Boletim de Medição: N.º 08	Período da Medição:		(46 dias)	Prazos de Execução	Data da Medição:	Nota Fiscal Ref.:	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR / SERGIPE			de 13/02/2026 a 31/03/2026		12 mês		01/04/2026	202600000000010	
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:									
CONSTRUÇÃO DE UMA UBS -UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PADRÃO 01 - MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE.									
CONTRATADA:			ENDEREÇO:			C.N.P.J.:			
BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES			AV. PEDRO PAES DE AZEVEDO, Nº 130, BAIRRO SALGADO FILHO, CEP: 49.020.450 - ARACAJU/SE.			39.795.713/0001-24			


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
01	MOBILIZAÇÃO- CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES				64.275,68		64.275,68		-		64.275,68		-	100,00%	
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	4,50	389,87	1.754,42	4,50	1.754,42	-	-	4,50	1.754,42	-	-	100,00%	
01.002	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018	m	267,25	50,95	13.616,39	267,25	13.616,39	-	-	267,25	13.616,39	-	-	100,00%	
01.003	Tapume em chapa compensada naval 1,60 X 2,20 m, esp. = 20 mm (1 uso) com peça de madeira de lei 10 x 10 cm	m2	66,00	283,42	18.705,72	66,00	18.705,72	-	-	66,00	18.705,72	-	-	100,00%	
01.004	Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,15m	m2	829,73	0,66	547,62	829,73	547,62	-	-	829,73	547,62	-	-	100,00%	
01.005	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.727,60	1.727,60	1,00	1.727,60	-	-	1,00	1.727,60	-	-	100,00%	
01.006	Ligação Predial de Esgoto Tipo I - Domiciliar	un	1,00	18,36	18,36	1,00	18,36	-	-	1,00	18,36	-	-	100,00%	
01.007	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	572,57	572,57	1,00	572,57	-	-	1,00	572,57	-	-	100,00%	
01.008	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016	m2	10,00	973,58	9.735,80	10,00	9.735,80	-	-	10,00	9.735,80	-	-	100,00%	
01.009	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	40,00	227,62	9.104,80	40,00	9.104,80	-	-	40,00	9.104,80	-	-	100,00%	
01.010	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	120,00	70,77	8.492,40	120,00	8.492,40	-	-	120,00	8.492,40	-	-	100,00%	
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				5.016,62		5.016,62		-		5.016,62		-	100,00%	
02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	61,83	64,00	3.957,12	61,83	3.957,12	-	-	61,83	3.957,12	-	-	100,00%	
02.002	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m3	40,22	18,89	759,76	40,22	759,76	-	-	40,22	759,76	-	-	100,00%	
02.003	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	m3	31,82	9,42	299,74	31,82	299,74	-	-	31,82	299,74	-	-	100,00%	
03	COBERTURA				62.242,38		15.663,69		-		15.663,69		46.578,69	25,17%	74,83%
03.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	286,94	94,57	27.135,92	-	-	-	-	-	-	286,94	27.135,92		100,00%

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES * SERVIÇOS E OBRAS *		Processo:		Ordem de Serviço:	Valor do Contrato:	R\$ 952.373,84	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 81.316,77
		Tomada de Preço N.º	Contrato N.º :	10/06/2025	(novecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos)			
CONTRATANTE:		001 / 2023 / FMS	045 / 2023	Início: 10/06/2025	(46 dias)	Prazos de Execução	Data da Medição:	Nota Fiscal Ref.:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR / SERGIPE		Boletim de Medição: N.º 08	Período da Medição: de 13/02/2026 a 31/03/2026		12 mês		01/04/2026	202600000000010
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS -UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PADRÃO 01 - MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE.								 BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES
CONTRATADA:		ENDEREÇO:			C.N.P.J.:			
BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES		AV. PEDRO PAES DE AZEVEDO, Nº 130, BAIRRO SALGADO FILHO, CEP: 49.020.450 - ARACAJU/SE.			39.795.713/0001-24			


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
03.002	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar - Rev 02	m2	286,94	40,24	11.546,47	-	-	-	-	-	-	286,94	11.546,47	100,00%	
03.003	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m2	29,83	264,71	7.896,30	-	-	-	-	-	-	29,83	7.896,30	100,00%	
03.004	Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	26,83	27,91	748,83	26,83	748,83	-	-	26,83	748,83	-	-	100,00%	
03.005	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm)	m	59,88	92,96	5.566,44	59,88	5.566,44	-	-	59,88	5.566,44	-	-	100,00%	
03.006	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	298,10	31,36	9.348,42	298,10	9.348,42	-	-	298,10	9.348,42	-	-	100,00%	
04	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				236.477,03		236.477,03				236.477,03			100,00%	
04.001	FUNDAÇÃO				98.214,80		98.214,80				98.214,80			100,00%	
04.001.001	Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. af_05/2020	m	208,00	50,89	10.585,12	208,00	10.585,12	-	-	208,00	10.585,12	-	-	100,00%	
04.001.002	Armacao aço ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. - Rev 01	kg	104,00	12,32	1.281,28	104,00	1.281,28	-	-	104,00	1.281,28	-	-	100,00%	
04.001.003	Lastro de brita 1	m3	1,38	208,48	287,70	1,38	287,70	-	-	1,38	287,70	-	-	100,00%	
04.001.004	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 01 uso, inclusive escoramento	m2	218,32	127,69	27.877,28	218,32	27.877,28	-	-	218,32	27.877,28	-	-	100,00%	
04.001.005	Armacao aço ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. - Rev 01	kg	903,48	12,32	11.130,87	903,48	11.130,87	-	-	903,48	11.130,87	-	-	100,00%	
04.001.006	Armação utilizando aço ca-25 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg	369,03	12,99	4.793,70	369,03	4.793,70	-	-	369,03	4.793,70	-	-	100,00%	
04.001.007	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	20,23	2.088,92	42.258,85	20,23	42.258,85	-	-	20,23	42.258,85	-	-	100,00%	
04.002	ESTRUTURA				138.262,23		138.262,23				138.262,23			100,00%	
04.002.001	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	317,39	88,95	28.231,84	317,39	28.231,84	-	-	317,39	28.231,84	-	-	100,00%	
04.002.002	Armacao aço ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. - Rev 01	kg	1.454,95	12,32	17.924,98	1.454,95	17.924,98	-	-	1.454,95	17.924,98	-	-	100,00%	
04.002.003	Armação utilizando aço ca-25 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg	594,28	12,99	7.719,70	594,28	7.719,70	-	-	594,28	7.719,70	-	-	100,00%	

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES * SERVIÇOS E OBRAS *		Processo:		Ordem de Serviço:	Valor do Contrato:	R\$ 952.373,84	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 81.316,77	
		Tomada de Preço N.º	Contrato N.º :	10/06/2025	(novecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos)				
CONTRATANTE:		001 / 2023 / FMS	045 / 2023	Início: 10/06/2025	(46 dias)	12 mês	Prazos de Execução	Data da Medição: 01/04/2026	Nota Fiscal Ref.: 202600000000010
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR / SERGIPE		Boletim de Medição: N.º 08	Período da Medição: de 13/02/2026 a 31/03/2026						
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS -UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PADRÃO 01 - MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE.								 BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES	
CONTRATADA: BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES		ENDEREÇO: AV. PEDRO PAES DE AZEVEDO, Nº 130, BAIRRO SALGADO FILHO, CEP: 49.020.450 - ARACAJU/SE.			C.N.P.J.: 39.795.713/0001-24				


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
04.002.004	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	18,78	2.088,92	39.229,92	18,78	39.229,92	-	-	18,78	39.229,92	-	-	100,00%	
04.002.005	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). af_11/2020	m2	303,42	134,00	40.658,28	303,42	40.658,28	-	-	303,42	40.658,28	-	-	100,00%	
04.002.006	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	152,20	29,55	4.497,51	152,20	4.497,51	-	-	152,20	4.497,51	-	-	100,00%	
05	ALVENARIA				33.342,14		33.342,14				33.342,14			100,00%	
05.001	ALVENARIA				29.398,12		29.398,12				29.398,12			100,00%	
05.001.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	790,91	37,17	29.398,12	790,91	29.398,12	-	-	790,91	29.398,12	-	-	100,00%	
05.002	MURO				3.944,02		3.944,02				3.944,02			100,00%	
05.002.001	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	19,38	203,51	3.944,02	19,38	3.944,02	-	-	19,38	3.944,02	-	-	100,00%	
06	IMPERMEABILIZAÇÃO				21.899,61		21.899,61				21.899,61			100,00%	
06.001	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018	m2	196,09	107,90	21.158,11	196,09	21.158,11	-	-	196,09	21.158,11	-	-	100,00%	
06.002	Impermeabilização - Proteção mecânica de superfície com argamassa cimento e areia, traço 1:3	m3	1,00	741,50	741,50	1,00	741,50	-	-	1,00	741,50	-	-	100,00%	
07	REVESTIMENTO- PISOS, PAREDES E TETOS				194.491,12		95.759,03		36.855,95		132.614,98		61.876,14	68,19%	31,81%
07.001	PISOS				53.775,89		31.892,11		21.883,78		53.775,89			100,00%	
07.001.001	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 6cm. af_07/2021	m2	234,35	51,77	12.132,30	234,35	12.132,30	-	-	234,35	12.132,30	-	-	100,00%	
07.001.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	256,24	21,73	5.568,10	256,24	5.568,10	-	-	256,24	5.568,10	-	-	100,00%	
07.001.003	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm. af_09/2020	m2	219,72	64,59	14.191,71	219,72	14.191,71	-	-	219,72	14.191,71	-	-	100,00%	
07.001.004	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	63,76	79,19	5.049,15	-	-	63,76	5.049,15	63,76	5.049,15	-	-	100,00%	

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES * SERVIÇOS E OBRAS *		Processo:		Ordem de Serviço:	Valor do Contrato:	R\$ 952.373,84	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 81.316,77	
		Tomada de Preço N.º	Contrato N.º :	10/06/2025	(novecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos)				
CONTRATANTE:		001 / 2023 / FMS	045 / 2023	Início: 10/06/2025	(46 dias)	12 mês	Prazos de Execução	Data da Medição: 01/04/2026	Nota Fiscal Ref.: 202600000000010
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR / SERGIPE		Boletim de Medição: N.º 08	Período da Medição: de 13/02/2026 a 31/03/2026						
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS -UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PADRÃO 01 - MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE.								 BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES	
CONTRATADA: BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES		ENDEREÇO: AV. PEDRO PAES DE AZEVEDO, Nº 130, BAIRRO SALGADO FILHO, CEP: 49.020.450 - ARACAJU/SE.			C.N.P.J.: 39.795.713/0001-24				


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
07.001.005	Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019	m3	14,29	147,46	2.107,20	-	-	14,29	2.107,20	14,29	2.107,20	-	-	100,00%	
07.001.006	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	11,96	44,37	530,67	-	-	11,96	530,67	11,96	530,67	-	-	100,00%	
07.001.007	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. af_06/2016	m	29,90	36,81	1.100,62	-	-	29,90	1.100,62	29,90	1.100,62	-	-	100,00%	
07.001.008	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	234,35	37,65	8.823,28	-	-	234,35	8.823,28	234,35	8.823,28	-	-	100,00%	
07.001.009	Rodapé cerâmico 10 x 50,0 cm, porcelanato, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado	m	204,25	8,03	1.640,13	-	-	204,25	1.640,13	204,25	1.640,13	-	-	100,00%	
07.001.010	Soleira em granito verde ubatuba, l = 18 cm, e = 2 cm	m	27,45	95,91	2.632,73	-	-	27,45	2.632,73	27,45	2.632,73	-	-	100,00%	
07.002	PAREDE				115.716,95		52.967,08		11.354,35		64.321,43		51.395,52	55,59%	44,41%
07.002.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	678,77	5,49	3.726,45	678,77	3.726,45	-	-	678,77	3.726,45	-	-	100,00%	
07.002.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	899,04	5,49	4.935,73	899,04	4.935,73	-	-	899,04	4.935,73	-	-	100,00%	
07.002.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	1.577,81	28,08	44.304,90	1.577,81	44.304,90	-	-	1.577,81	44.304,90	-	-	100,00%	
07.002.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	219,18	34,22	7.500,34	-	-	-	-	-	-	219,18	7.500,34		100,00%
07.002.005	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	679,86	12,12	8.239,90	-	-	679,86	8.239,90	679,86	8.239,90	-	-	100,00%	
07.002.006	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	679,86	31,30	21.279,62	-	-	-	-	-	-	679,86	21.279,62		100,00%
07.002.007	Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	m	33,75	92,28	3.114,45	-	-	33,75	3.114,45	33,75	3.114,45	-	-	100,00%	

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES * SERVIÇOS E OBRAS *		Processo:		Ordem de Serviço:	Valor do Contrato:	R\$ 952.373,84	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 81.316,77	
		Tomada de Preço N.º	Contrato N.º :	10/06/2025	(novecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos)				
CONTRATANTE:		001 / 2023 / FMS	045 / 2023	Início: 10/06/2025	(46 dias)	12 mês	Prazos de Execução	Data da Medição: 01/04/2026	Nota Fiscal Ref.: 202600000000010
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR / SERGIPE		Boletim de Medição: N.º 08	Período da Medição: de 13/02/2026 a 31/03/2026						
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS -UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PADRÃO 01 - MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE.								 BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES	
CONTRATADA: BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES		ENDEREÇO: AV. PEDRO PAES DE AZEVEDO, Nº 130, BAIRRO SALGADO FILHO, CEP: 49.020.450 - ARACAJU/SE.			C.N.P.J.: 39.795.713/0001-24				


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
07.002.008	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	690,13	32,77	22.615,56	-	-	-	-	-	-	690,13	22.615,56		100,00%
07.003	TETO				22.426,94		9.598,67		3.617,82		13.216,49		9.210,45	58,93%	41,07%
07.003.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	285,93	5,49	1.569,76	285,93	1.569,76	-	-	285,93	1.569,76	-	-	100,00%	
07.003.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	285,93	28,08	8.028,91	285,93	8.028,91	-	-	285,93	8.028,91	-	-	100,00%	
07.003.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	257,40	12,12	3.119,69	-	-	257,40	3.119,69	257,40	3.119,69	-	-	100,00%	
07.003.004	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	257,40	31,30	8.056,62	-	-	-	-	-	-	257,40	8.056,62		100,00%
07.003.005	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	35,21	32,77	1.153,83	-	-	-	-	-	-	35,21	1.153,83		100,00%
07.003.006	Forno de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	m2	6,68	74,57	498,13	-	-	6,68	498,13	6,68	498,13	-	-	100,00%	
07.004	MURO DE FECHAMENTO DO RESERVATÓRIO DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS				2.571,34		1.301,17		-		1.301,17		1.270,17	50,60%	49,40%
07.004.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	38,76	5,49	212,79	38,76	212,79	-	-	38,76	212,79	-	-	100,00%	
07.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	38,76	28,08	1.088,38	38,76	1.088,38	-	-	38,76	1.088,38	-	-	100,00%	
07.004.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	38,76	32,77	1.270,17	-	-	-	-	-	-	38,76	1.270,17		100,00%
08	ESQUADRIAS				51.021,14		-		28.688,78		28.688,78		22.332,36	56,23%	43,77%
08.001	MADEIRA				18.359,29		-		15.584,11		15.584,11		2.775,18	84,88%	15,12%
08.001.001	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	7,00	675,19	4.726,33	-	-	7,00	4.726,33	7,00	4.726,33	-	-	100,00%	
08.001.002	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens	un	13,00	542,71	7.055,23	-	-	13,00	7.055,23	13,00	7.055,23	-	-	100,00%	
08.001.003	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	825,77	1.651,54	-	-	2,00	1.651,54	2,00	1.651,54	-	-	100,00%	

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES * SERVIÇOS E OBRAS *		Processo:		Ordem de Serviço:	Valor do Contrato:	R\$ 952.373,84	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 81.316,77		
		Tomada de Preço N.º	Contrato N.º :	10/06/2025	(novecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos)					
CONTRATANTE:		001 / 2023 / FMS		045 / 2023	Início: 10/06/2025	(46 dias)	12 mês	Prazos de Execução	Data da Medição: 01/04/2026	Nota Fiscal Ref.: 202600000000010
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR / SERGIPE		Boletim de Medição: N.º 08		Período da Medição: de 13/02/2026 a 31/03/2026						
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS -UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PADRÃO 01 - MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE.										
CONTRATADA: BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES			ENDEREÇO: AV. PEDRO PAES DE AZEVEDO, Nº 130, BAIRRO SALGADO FILHO, CEP: 49.020.450 - ARACAJU/SE.				C.N.P.J.: 39.795.713/0001-24			 BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
08.001.004	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão popular, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	19,00	86,80	1.649,20	-	-	19,00	1.649,20	19,00	1.649,20	-	-	100,00%	
08.001.005	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.20 x 2.10 m, 02 folhas, exclusive batentes e ferragens	un	1,00	501,81	501,81	-	-	1,00	501,81	1,00	501,81	-	-	100,00%	
08.001.006	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	122,85	22,59	2.775,18	-	-	-	-	-	-	122,85	2.775,18		100,00%
08.002	ALUMÍNIO				12.914,24				9.144,70		9.144,70		3.769,54	70,81%	29,19%
08.002.001	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	28,36	301,61	8.553,66	-	-	28,36	8.553,66	28,36	8.553,66	-	-	100,00%	
08.002.002	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M	m2	1,60	369,40	591,04	-	-	1,60	591,04	1,60	591,04	-	-	100,00%	
08.002.003	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr	m2	12,43	270,90	3.367,29	-	-	-	-	-	-	12,43	3.367,29		100,00%
08.002.004	Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado c/esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento	un	1,00	402,25	402,25	-	-	-	-	-	-	1,00	402,25		100,00%
08.003	VIDRO				19.747,61				3.959,97		3.959,97		15.787,64	20,05%	79,95%
08.003.001	Vidro temperado 10 mm, liso, verde, com ferragens - Rev 01_10/2021	m2	17,43	800,28	13.948,88	-	-	-	-	-	-	17,43	13.948,88		100,00%
08.003.002	Vidro liso incolor 3mm - Rev 01_10/2021	m2	29,24	135,43	3.959,97	-	-	29,24	3.959,97	29,24	3.959,97	-	-	100,00%	
08.003.003	Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio	m2	2,84	647,45	1.838,76	-	-	-	-	-	-	2,84	1.838,76		100,00%
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				56.359,53		30.288,31		4.978,01		35.266,32		21.093,21	62,57%	37,43%
09.001	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO				98,95								98,95		100,00%
09.001.001	Entrada de energia elétrica trifásica com pontalete de madeira 7x5cm fixado no telhado	un	1,00	98,95	98,95	-	-	-	-	-	-	1,00	98,95		100,00%
09.002	PONTOS ELÉTRICOS				40.686,48		23.247,53		3.297,37		26.544,90		14.141,58	65,24%	34,76%
09.002.001	Luminária hermética de sobrepor para fluorescente tubular T5, 2x28w, IP65, modelo: Ourofort, ref.: 1527, da Ourolox ou similar	un	37,00	239,81	8.872,97	-	-	-	-	-	-	37,00	8.872,97		100,00%
09.002.002	Luminária de embutir no forro, ref.CE-2495, Tecnolux ou similar, c/ lâmpada fluorescente compacta 26w	un	8,00	123,59	988,72	-	-	-	-	-	-	8,00	988,72		100,00%
09.002.003	Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	un	18,00	134,67	2.424,06	-	-	-	-	-	-	18,00	2.424,06		100,00%

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES * SERVIÇOS E OBRAS *		Processo:		Ordem de Serviço:	Valor do Contrato:	R\$ 952.373,84	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 81.316,77	
		Tomada de Preço N.º	Contrato N.º :	10/06/2025	(novecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos)				
CONTRATANTE:		001 / 2023 / FMS	045 / 2023	Início: 10/06/2025	(46 dias)	12 mês	Prazos de Execução	Data da Medição: 01/04/2026	Nota Fiscal Ref.: 202600000000010
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR / SERGIPE		Boletim de Medição: N.º 08	Período da Medição: de 13/02/2026 a 31/03/2026						
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS -UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PADRÃO 01 - MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE.								 BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES	
CONTRATADA: BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES		ENDEREÇO: AV. PEDRO PAES DE AZEVEDO, Nº 130, BAIRRO SALGADO FILHO, CEP: 49.020.450 - ARACAJU/SE.			C.N.P.J.: 39.795.713/0001-24				


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
09.002.004	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	3,00	182,78	548,34	-	-	-	-	-	-	3,00	548,34	100,00%	
09.002.005	Projeto p/ lampada vapor mercurio 250w, completo (tecnolux - ref. bw -90 ou similar) - Fornecimento	Un	2,00	382,55	765,10	-	-	-	-	-	-	2,00	765,10	100,00%	
09.002.006	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel	un	2,00	43,78	87,56	-	-	-	-	-	-	2,00	87,56	100,00%	
09.002.007	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	68,00	199,27	13.550,36	68,00	13.550,36	-	-	68,00	13.550,36	-	-	100,00%	
09.002.008	Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores	un	2,00	3,30	6,60	-	-	-	-	-	-	2,00	6,60	100,00%	
09.002.009	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	59,00	23,96	1.413,64	-	-	59,00	1.413,64	59,00	1.413,64	-	-	100,00%	
09.002.010	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	61,00	158,97	9.697,17	61,00	9.697,17	-	-	61,00	9.697,17	-	-	100,00%	
09.002.011	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	un	15,00	14,13	211,95	-	-	-	-	-	-	15,00	211,95	100,00%	
09.002.012	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	un	9,00	17,58	158,22	-	-	-	-	-	-	9,00	158,22	100,00%	
09.002.013	Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2"	un	3,00	13,64	40,92	-	-	-	-	-	-	3,00	40,92	100,00%	
09.002.014	Interruptor 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"	un	2,00	18,57	37,14	-	-	-	-	-	-	2,00	37,14	100,00%	
09.002.015	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	9,00	21,19	190,71	-	-	9,00	190,71	9,00	190,71	-	-	100,00%	
09.002.016	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente sem eletroduto	pt	29,00	58,38	1.693,02	-	-	29,00	1.693,02	29,00	1.693,02	-	-	100,00%	
09.003	QPDG				2.608,50		656,07				656,07		1.952,43	25,15%	74,85%
09.003.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	656,07	656,07	1,00	656,07	-	-	1,00	656,07	-	-	100,00%	
09.003.002	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	1,00	480,09	480,09	-	-	-	-	-	-	1,00	480,09	100,00%	
09.003.003	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	2,00	695,14	1.390,28	-	-	-	-	-	-	2,00	1.390,28	100,00%	
09.003.004	Pára-raio de linha pev m-175-13 da volttis ou similar	un	1,00	82,06	82,06	-	-	-	-	-	-	1,00	82,06	100,00%	
09.004	QUADROS				3.336,07		1.312,14				1.312,14		2.023,93	39,33%	60,67%
09.004.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00	656,07	1.312,14	2,00	1.312,14	-	-	2,00	1.312,14	-	-	100,00%	
09.004.002	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	2,00	244,15	488,30	-	-	-	-	-	-	2,00	488,30	100,00%	
09.004.003	Pára-raio de linha pev m-175-13 da volttis ou similar	un	3,00	82,06	246,18	-	-	-	-	-	-	3,00	246,18	100,00%	

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES * SERVIÇOS E OBRAS *		Processo:		Ordem de Serviço:	Valor do Contrato:	R\$ 952.373,84	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 81.316,77	
		Tomada de Preço N.º	Contrato N.º :	10/06/2025	(novecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos)				
CONTRATANTE:		001 / 2023 / FMS	045 / 2023	Início: 10/06/2025	(46 dias)	12 mês	Prazos de Execução	Data da Medição: 01/04/2026	Nota Fiscal Ref.: 202600000000010
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR / SERGIPE		Boletim de Medição: N.º 08	Período da Medição: de 13/02/2026 a 31/03/2026						
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS -UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PADRÃO 01 - MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE.								 BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES	
CONTRATADA: BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES		ENDEREÇO: AV. PEDRO PAES DE AZEVEDO, Nº 130, BAIRRO SALGADO FILHO, CEP: 49.020.450 - ARACAJU/SE.			C.N.P.J.: 39.795.713/0001-24				


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
09.004.004	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	2,00	172,15	344,30	-	-	-	-	-	-	2,00	344,30		100,00%
09.004.005	Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 30a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	10,00	18,86	188,60	-	-	-	-	-	-	10,00	188,60		100,00%
09.004.006	Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 35 até 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	10,00	32,02	320,20	-	-	-	-	-	-	10,00	320,20		100,00%
09.004.007	Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	5,00	87,27	436,35	-	-	-	-	-	-	5,00	436,35		100,00%
09.005	EQUIPAMENTOS LOGICA E TELEFONIA				9.629,53		5.072,57		1.680,64		6.753,21		2.876,32	70,13%	29,87%
09.005.001	Tomada para lógica, com caixa pvc, embutida	un	11,00	51,96	571,56	-	-	11,00	571,56	11,00	571,56	-	-	100,00%	
09.005.002	Ponto de tomada p/ lógica, c/ canaleta plastica 20x10mm com divisória, sem fiação, aparente	un	11,00	98,48	1.083,28	11,00	1.083,28	-	-	11,00	1.083,28	-	-	100,00%	
09.005.003	Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 6	pt	11,00	272,35	2.995,85	11,00	2.995,85	-	-	11,00	2.995,85	-	-	100,00%	
09.005.004	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	7,00	141,92	993,44	7,00	993,44	-	-	7,00	993,44	-	-	100,00%	
09.005.005	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete) inclusive acessórios	un	1,00	1.852,62	1.852,62	-	-	-	-	-	-	1,00	1.852,62		100,00%
09.005.006	Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento	un	1,00	640,22	640,22	-	-	-	-	-	-	1,00	640,22		100,00%
09.005.007	Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6	un	1,00	335,38	335,38	-	-	-	-	-	-	1,00	335,38		100,00%
09.005.008	Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto	un	2,00	3,64	7,28	-	-	-	-	-	-	2,00	7,28		100,00%
09.005.009	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	un	2,00	20,41	40,82	-	-	-	-	-	-	2,00	40,82		100,00%
09.005.010	Caixa enterrada para instalações telefônicas tipo r1, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,35x0,60x0,60 m, excluindo tampão. af_12/2020	un	1,00	484,54	484,54	-	-	1,00	484,54	1,00	484,54	-	-	100,00%	
09.005.011	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	3,00	208,18	624,54	-	-	3,00	624,54	3,00	624,54	-	-	100,00%	
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				74.728,13		26.139,37		10.794,03		36.933,40		37.794,73	49,42%	50,58%
10.001	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS				37.794,73		-		-		-		37.794,73		100,00%
10.001.001	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1,00	345,38	345,38	-	-	-	-	-	-	1,00	345,38		100,00%
10.001.002	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	un	1,00	56,41	56,41	-	-	-	-	-	-	1,00	56,41		100,00%
10.001.003	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx. descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	4,00	417,22	1.668,88	-	-	-	-	-	-	4,00	1.668,88		100,00%
10.001.004	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	5,00	89,66	448,30	-	-	-	-	-	-	5,00	448,30		100,00%

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES * SERVIÇOS E OBRAS *		Processo:		Ordem de Serviço:	Valor do Contrato:	R\$ 952.373,84	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 81.316,77	
		Tomada de Preço N.º	Contrato N.º :	10/06/2025	(novecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos)				
CONTRATANTE:		001 / 2023 / FMS	045 / 2023	Início: 10/06/2025	(46 dias)	12 mês	Prazos de Execução	Data da Medição: 01/04/2026	Nota Fiscal Ref.: 202600000000010
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR / SERGIPE		Boletim de Medição: N.º 08	Período da Medição: de 13/02/2026 a 31/03/2026						
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS -UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PADRÃO 01 - MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE.								 BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES	
CONTRATADA: BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES		ENDEREÇO: AV. PEDRO PAES DE AZEVEDO, Nº 130, BAIRRO SALGADO FILHO, CEP: 49.020.450 - ARACAJU/SE.			C.N.P.J.: 39.795.713/0001-24				


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
10.001.005	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	13,00	282,43	3.671,59	-	-	-	-	-	-	13,00	3.671,59		100,00%
10.001.006	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1,00	311,92	311,92	-	-	-	-	-	-	1,00	311,92		100,00%
10.001.007	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papelera, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	un	14,00	58,48	818,72	-	-	-	-	-	-	14,00	818,72		100,00%
10.001.008	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	14,00	103,90	1.454,60	-	-	-	-	-	-	14,00	1.454,60		100,00%
10.001.009	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1,00	835,71	835,71	-	-	-	-	-	-	1,00	835,71		100,00%
10.001.010	Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar	un	1,00	955,57	955,57	-	-	-	-	-	-	1,00	955,57		100,00%
10.001.011	Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira	m	15,90	1.059,89	16.852,25	-	-	-	-	-	-	15,90	16.852,25		100,00%
10.001.012	Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=0,92m, com barras horizontais dupla (2") e barras verticais nas extremidades de 2", inclusive curva em aço (padrão) - para deficientes físicos	m	18,20	165,68	3.015,38	-	-	-	-	-	-	18,20	3.015,38		100,00%
10.001.013	Pia de Expurgo Hospitalar em aço Inox AISI 304, espessura 0,8mm, acabamento escovado, Medindo (50x50cm). Marca PALMETAL ou similar.	un	1,00	4.818,68	4.818,68	-	-	-	-	-	-	1,00	4.818,68		100,00%
10.001.014	Torneira de mesa bica curta, branca/cromada, fechamento automático, ref. 0101377, da Azzo ou similar	un	13,00	81,94	1.065,22	-	-	-	-	-	-	13,00	1.065,22		100,00%
10.001.015	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	4,00	107,55	430,20	-	-	-	-	-	-	4,00	430,20		100,00%
10.001.016	Torneira de mesa bica curta, branca/cromada, fechamento automático, ref. 0101377, da Azzo ou similar	un	10,00	81,94	819,40	-	-	-	-	-	-	10,00	819,40		100,00%
10.001.017	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha ? fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2,00	113,26	226,52	-	-	-	-	-	-	2,00	226,52		100,00%
10.002	REAPROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS				4.141,48		183,43		3.958,05		4.141,48				
10.002.001	Caixa d'água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 2000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	1,00	1.415,74	1.415,74	-	-	1,00	1.415,74	1,00	1.415,74	-	-	100,00%	

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES * SERVIÇOS E OBRAS *		Processo:		Ordem de Serviço:	Valor do Contrato:	R\$ 952.373,84	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 81.316,77	
		Tomada de Preço N.º	Contrato N.º :	10/06/2025	(novecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos)				
CONTRATANTE:		001 / 2023 / FMS	045 / 2023	Início: 10/06/2025	(46 dias)	12 mês	Prazos de Execução	Data da Medição: 01/04/2026	Nota Fiscal Ref.: 202600000000010
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR / SERGIPE		Boletim de Medição: N.º 08	Período da Medição: de 13/02/2026 a 31/03/2026						
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS -UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PADRÃO 01 - MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE.									
CONTRATADA: BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES		ENDEREÇO: AV. PEDRO PAES DE AZEVEDO, Nº 130, BAIRRO SALGADO FILHO, CEP: 49.020.450 - ARACAJU/SE.			C.N.P.J.: 39.795.713/0001-24				


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
10.002.002	Poço de inspeção circular para drenagem, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,60 m, profundidade = 0,90 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa	un	1,00	533,42	533,42	-	-	1,00	533,42	1,00	533,42	-	-	100,00%	
10.002.003	Torneira de bóia p/caixa d'agua d= 3/4" (deca ou similar)	un	1,00	119,80	119,80	-	-	1,00	119,80	1,00	119,80	-	-	100,00%	
10.002.004	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação	un	1,00	7,45	7,45	-	-	1,00	7,45	1,00	7,45	-	-	100,00%	
10.002.005	Filtro anaeróbico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 1140,4 l (para 5 contribuintes). af_12/2020_pa	un	1,00	1.881,64	1.881,64	-	-	1,00	1.881,64	1,00	1.881,64	-	-	100,00%	
10.002.006	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00	83,12	83,12	1,00	83,12	-	-	1,00	83,12	-	-	100,00%	
10.002.007	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00	39,29	39,29	1,00	39,29	-	-	1,00	39,29	-	-	100,00%	
10.002.008	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00	61,02	61,02	1,00	61,02	-	-	1,00	61,02	-	-	100,00%	
10.003	METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS				8.218,61		1.382,63		6.835,98		8.218,61		-	100,00%	
10.003.001	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	2,00	89,00	178,00	2,00	178,00	-	-	2,00	178,00	-	-	100,00%	
10.003.002	Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metálico cromado - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	6,00	302,95	1.817,70	-	-	6,00	1.817,70	6,00	1.817,70	-	-	100,00%	
10.003.003	Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd) Deca ou similar	un	16,00	50,97	815,52	16,00	815,52	-	-	16,00	815,52	-	-	100,00%	
10.003.004	Caixa d'água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	5,00	995,23	4.976,15	-	-	5,00	4.976,15	5,00	4.976,15	-	-	100,00%	
10.003.005	Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00	42,13	42,13	-	-	1,00	42,13	1,00	42,13	-	-	100,00%	
10.003.006	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação	un	1,00	7,45	7,45	1,00	7,45	-	-	1,00	7,45	-	-	100,00%	
10.003.007	Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd) Deca ou similar	un	2,00	50,97	101,94	2,00	101,94	-	-	2,00	101,94	-	-	100,00%	
10.003.008	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	un	9,00	31,08	279,72	9,00	279,72	-	-	9,00	279,72	-	-	100,00%	
10.004	PONTO DE HIDRAULICA				10.412,74		10.412,74		-		10.412,74		-	100,00%	
10.004.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	34,00	158,25	5.380,50	34,00	5.380,50	-	-	34,00	5.380,50	-	-	100,00%	
10.004.002	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	6,00	100,18	601,08	6,00	601,08	-	-	6,00	601,08	-	-	100,00%	

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES * SERVIÇOS E OBRAS *		Processo:		Ordem de Serviço:	Valor do Contrato:	R\$ 952.373,84	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 81.316,77	
		Tomada de Preço N.º	Contrato N.º :	10/06/2025	(novecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos)				
CONTRATANTE:		001 / 2023 / FMS	045 / 2023	Início: 10/06/2025	(46 dias)	12 mês	Prazos de Execução	Data da Medição: 01/04/2026	Nota Fiscal Ref.: 202600000000010
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR / SERGIPE		Boletim de Medição: N.º 08	Período da Medição: de 13/02/2026 a 31/03/2026						
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS -UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PADRÃO 01 - MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE.								 BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES	
CONTRATADA: BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES		ENDEREÇO: AV. PEDRO PAES DE AZEVEDO, Nº 130, BAIRRO SALGADO FILHO, CEP: 49.020.450 - ARACAJU/SE.			C.N.P.J.: 39.795.713/0001-24				

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
10.004.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	34,00	110,32	3.750,88	34,00	3.750,88	-	-	34,00	3.750,88	-	-	100,00%	
10.004.004	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	6,00	113,38	680,28	6,00	680,28	-	-	6,00	680,28	-	-	100,00%	
10.005	REDE EXTERNA				14.160,57		14.160,57			14.160,57				100,00%	
10.005.001	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	18,00	522,96	9.413,28	18,00	9.413,28	-	-	18,00	9.413,28	-	-	100,00%	
10.005.002	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	m	30,40	33,91	1.030,86	30,40	1.030,86	-	-	30,40	1.030,86	-	-	100,00%	
10.005.003	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	m	152,50	24,37	3.716,43	152,50	3.716,43	-	-	152,50	3.716,43	-	-	100,00%	
11	REDE AR COMPRIMIDO				1.326,04		-			-		1.326,04		100,00%	
11.001	Tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe e, sem isolamento, instalado em ramal de distribuição de hidráulica predial - fornecimento e instalação. af_04/2022	m	30,00	42,45	1.273,50	-	-	-	-	-	-	30,00	1.273,50	100,00%	
11.002	Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00	52,54	52,54	-	-	-	-	-	-	1,00	52,54	100,00%	
12	COMUNICAÇÃO VISUAL				-		-			-		-		#DIV/0!	#DIV/0!
13	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA				1.717,21		-			-		1.717,21		100,00%	
13.001	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	1,00	876,52	876,52	-	-	-	-	-	-	1,00	876,52	100,00%	
13.002	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	1,50	164,30	246,45	-	-	-	-	-	-	1,50	246,45	100,00%	
13.003	Limpeza geral	m2	309,25	1,82	562,84	-	-	-	-	-	-	309,25	562,84	100,00%	
13.004	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	10,00	3,14	31,40	-	-	-	-	-	-	10,00	31,40	100,00%	
14	ADITIVO 01				149.477,21		149.477,21			-		149.477,21		100,00%	
14.001	LAJE/COBERTURA				78.900,88		78.900,88			-		78.900,88		100,00%	
14.001.001	BALDRAMES				1.302,94		1.302,94			-		1.302,94		100,00%	
14.001.001.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,61	2.135,97	1.302,94	0,61	1.302,94	-	-	0,61	1.302,94	-	-	100,00%	
14.001.002	SAPATAS				2.456,37		2.456,37			-		2.456,37		100,00%	
14.001.002.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,15	2.135,97	2.456,37	1,15	2.456,37	-	-	1,15	2.456,37	-	-	100,00%	
14.001.003	PILARES				1.580,62		1.580,62			-		1.580,62		100,00%	

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES		Processo:		Ordem de Serviço:	Valor do Contrato:	R\$ 952.373,84	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 81.316,77	
		Tomada de Preço N.º	Contrato N.º :	10/06/2025	(novecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos)				
* SERVIÇOS E OBRAS *		001 / 2023 / FMS	045 / 2023	Início: 10/06/2025	(46 dias)	12 mês	Prazos de Execução	Data da Medição:	Nota Fiscal Ref.:
		Boletim de Medição: N.º 08	Período da Medição: de 13/02/2026 a 31/03/2026						01/04/2026
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR / SERGIPE									
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS -UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PADRÃO 01 - MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE.									
CONTRATADA: BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES			ENDEREÇO: AV. PEDRO PAES DE AZEVEDO, Nº 130, BAIRRO SALGADO FILHO, CEP: 49.020.450 - ARACAJU/SE.			C.N.P.J.: 39.795.713/0001-24			

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
14.001.003.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,74	2.135,97	1.580,62	0,74	1.580,62	-	-	0,74	1.580,62	-	-	100,00%	
14.001.004	VIGA				6.066,15		6.066,15			6.066,15				100,00%	
14.001.004.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,84	2.135,97	6.066,15	2,84	6.066,15	-	-	2,84	6.066,15	-	-	100,00%	
14.001.005	LAJE				3.606,96		3.606,96			3.606,96				100,00%	
14.001.005.001	Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m2	21,28	169,50	3.606,96	21,28	3.606,96	-	-	21,28	3.606,96	-	-	100,00%	
14.001.006	COBERTURA				34.477,49		34.477,49			34.477,49				100,00%	
14.001.006.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm, p/ telha tropical eternit 5mm ou ondulada eternit 6mm	m2	308,22	29,95	9.231,19	308,22	9.231,19	-	-	308,22	9.231,19	-	-	100,00%	
14.001.006.002	Telhamento com telha estrutural de fibrocimento e= 8 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019_ps	m2	308,22	81,91	25.246,30	308,22	25.246,30	-	-	308,22	25.246,30	-	-	100,00%	
14.001.007	FORRO				29.410,35		29.410,35			29.410,35				100,00%	
14.001.007.001	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	m2	308,22	95,42	29.410,35	308,22	29.410,35	-	-	308,22	29.410,35	-	-	100,00%	
14.002	VIDROS/PEITORIL				17.527,59		17.527,59			17.527,59				100,00%	
14.002.001	Instalação de vidro temperado, e = 8 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_ps	m2	29,44	461,17	13.576,84	29,44	13.576,84	-	-	29,44	13.576,84	-	-	100,00%	
14.002.002	Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	m	94,20	41,94	3.950,75	94,20	3.950,75	-	-	94,20	3.950,75	-	-	100,00%	
14.003	PISO CIMENTADO				6.517,76		6.517,76			6.517,76				100,00%	
14.003.001	Piso cimentado despolado traço 1:5, e = 7 cm, c/junta plastica 3x27mm	m2	108,72	59,95	6.517,76	108,72	6.517,76	-	-	108,72	6.517,76	-	-	100,00%	
14.004	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE/PISO				46.530,98		46.530,98			46.530,98				100,00%	
14.004.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado externo, linha cimento porfido avaro/similar, apl. c/ arg. ind. ac-iii, rejunte acrílico, exc. regularização de base ou emboço	m2	255,63	84,76	21.667,20	255,63	21.667,20	-	-	255,63	21.667,20	-	-	100,00%	
14.004.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim branco ou similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	219,18	113,44	24.863,78	219,18	24.863,78	-	-	219,18	24.863,78	-	-	100,00%	

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES * SERVIÇOS E OBRAS *	Processo:		Ordem de Serviço:	Valor do Contrato:	R\$ 952.373,84	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 81.316,77
	Tomada de Preço N.º	Contrato N.º :	10/06/2025	(novecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos)			
	001 / 2023 / FMS	045 / 2023	Início: 10/06/2025				
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR / SERGIPE	Boletim de Medição: N.º 08	Período da Medição: de 13/02/2026 a 31/03/2026	(46 dias)	Prazos de Execução 12 mês	Data da Medição: 01/04/2026	Nota Fiscal Ref.: 202600000000010	
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS -UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PADRÃO 01 - MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE.						 BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES	
CONTRATADA: BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES	ENDEREÇO: AV. PEDRO PAES DE AZEVEDO, Nº 130, BAIRRO SALGADO FILHO, CEP: 49.020.450 - ARACAJU/SE.	C.N.P.J.: 39.795.713/0001-24					

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
	TOTAL GERAL:				952.373,84		678.338,69		81.316,77		759.655,46		192.718,38	79,76%	20,24%
	PERCENTUAL:				100,00%		71,23%		8,54%		79,76%		20,24%		
			ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.						APROVADO PARA PAGAMENTO						
			DATA:						DATA:						
			ADRIANO NUNES MACHADO ARQUITETO E URBANISTA - CAU/BR A149745-6 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA												