


BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS											MEDIÇÃO 06				
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE					Nº DO CONTRATO		BOLETIM DE MEDIÇÃO			VALOR MEDIDO NO PERÍODO			
CONTRATADA:		CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO EIRELI					085/2022		10/2022			R\$ 189.591,45			
CNPJ		42.488.572/0001-01					LOCAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO			SALDO A MEDIR			
							MALHADOR/SE		15/03/2024 A 31/05/2024			R\$ 486,82			
ITEM	SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALOR (R\$)					% EXEC.	
			CT. INICIAL	ACUM. ANT.	NO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO A MEDIR		CONTRATADO	ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO A MEDIR		
01	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE								1.857.935,37	1.667.857,10	189.591,45	1.857.448,55	486,82	99,97	
01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.234,35	1.234,35	-	1.234,35	-	0,07	
01.001.001.001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	3,00	3,00		3,00	-	R\$ 411,45	1.234,35	1.234,35	-	1.234,35	-	100,00%	
01.001.002	PAVIMENTAÇÃO								1.840.127,51	1.666.622,75	173.034,47	1.839.657,22	470,30	99,02	
01.001.002.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	20.335,30	18.422,24	1.913,04	20.335,28	0,02	R\$ 1,18	23.995,65	21.738,24	2.257,39	23.995,63	0,02	100,00%	
01.001.002.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	20.335,30	18.422,24	1.913,04	20.335,28	0,02	R\$ 76,41	1.553.820,27	1.407.643,36	146.175,39	1.553.818,74	1,53	100,00%	
01.001.002.003	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) , para vias urbanas (uso viário). Af 06/2016	m	6.799,16	6.149,33	637,68	6.787,01	12,15		262.311,59	237.241,15	24.601,69	261.842,65	468,75	99,82%	
01.001.003	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 38,58							
01.001.003.001	Poste de ferro galv. Ø 2", h= 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	7,00	-	7,00	7,00	-	R\$ 810,58	5.674,06	-	5.674,06	5.674,06	-	100,00%	
01.001.003.002	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (calação). Af 05/2021	un	6.799,16	-	6.787,01	6.787,01	12,15	R\$ 1,36	9.246,86	-	9.230,33	9.230,33	16,52	99,82%	
01.001.003.003	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	-	1,00	1,00	-	R\$ 1.652,59	1.652,59	-	1.652,59	1.652,59	-	100,00%	
TOTAL									1.857.935,37	1.667.857,10	189.591,45	1.857.448,55	486,82	99,97%	
LUIZ MARIO NERI ALFANO JUNIOR:81968299572			Assinado de forma digital por LUIZ MARIO NERI ALFANO JUNIOR:81968299572 Dados: 2024.06.02 22:34:21 -03'00'					 Responsável pela Fiscalização Engenheiro Fiscal - PM de Malhador/SE			DE ACORDO				