



Usuário: FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR

CPF: 048.799.695-08

Sair do Sistema

29/05/26

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

[/ Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Medição / Detalhar Medição / Detalhar Medição Submeta](#)

MEDIÇÃO

42.488.572/0001-01 - CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA

Detalhar Medição 2

Eventos Concluídos até esta Medição

▼ Contrato de Repasse 916233/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 47/2024

Medição

Data de Início do Objeto	Situação
17/11/2025	Atestada
Data de Início da Medição	Data Fim da Medição
18/12/2025	27/04/2026

1.1 - Pavimentação a paralelepípedo no Assentamento Marcelo Deda

Assinatura Responsável Técnico

CPF	Nome	Perfil	CREA/CAU	Data da Assinatura
819.682.995-72	LUIZ MARIO NERI ALFANO JUNIOR	Empresa	2706905522/SE	27/04/2026 - 15:43:59
065.434.395-05	LUIZ ANTONIO SILVA OLIVEIRA	Convenente	2719910228SE/SE	29/04/2026 - 11:34:15

— Frente de Obra: EMPREENDIMENTO

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Concluído		
				Empresa	Convenente	Concedente / Mandatária
▶ ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.273,24					
▶ MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	561,53					
▶ SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO	3.826,30					

— Frente de Obra: RUA B

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Concluído Conveniente	Concluído Mandatária
▶ ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.053,97				1	1
▶ MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	561,53				1	1
▶ SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO	1.642,21				1	1
▶ SERVIÇOS PRELIMINARES	41,81				1	1
▶ PAVIMENTAÇÃO	79.730,45				1	1
▶ DIVERSOS	344,72				1	1
▶ PASSEIOS	2.535,45				1	1
▶ RAMPA	80,74				1	1
▶ SINALIZAÇÃO	2.337,88				1	1

— Frente de Obra: RUA E

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Concluído Conveniente	Concluído Mandatária
▶ SERVIÇOS PRELIMINARES	17,55					
▶ PAVIMENTAÇÃO	25.387,94					
▶ DIVERSOS	106,79					
▶ SINALIZAÇÃO	222,26					

— Frente de Obra: TRAVESSA E

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Concluído Conveniente	Concluído Mandatária
▶ SERVIÇOS PRELIMINARES	9,32				2	2
▶ PAVIMENTAÇÃO	13.010,15				2	2
▶ DIVERSOS	54,45				2	2
▶ SINALIZAÇÃO	156,95				2	2

— Frente de Obra: RUA F

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Concluído Conveniente	Concluído / Mandatária
▶ SERVIÇOS PRELIMINARES	15,17			1	1	
▶ PAVIMENTAÇÃO	21.852,57			1	1	
▶ DIVERSOS	89,83			1	1	
▶ SINALIZAÇÃO	218,26			1	1	

— Frente de Obra: TRAVESSA F

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Concluído Conveniente	Concluído / Mandatária
▶ SERVIÇOS PRELIMINARES	5,68			1	1	
▶ PAVIMENTAÇÃO	7.275,97			1	1	
▶ DIVERSOS	29,81			1	1	
▶ SINALIZAÇÃO	129,60			1	1	

— Frente de Obra: RUA G

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Concluído Conveniente	Concluído / Mandatária
▶ SERVIÇOS PRELIMINARES	55,24			2	2	
▶ PAVIMENTAÇÃO	97.226,81			2	2	
▶ DIVERSOS	412,25			2	2	
▶ PASSEIOS	5.711,76					
▶ RAMPA	80,74			2	2	
▶ SINALIZAÇÃO	1.065,46			2	2	

— Frente de Obra: RUA H

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Concluído Conveniente	Concluído / Mandatária
▶ ADMINISTRAÇÃO LOCAL	710,56			2	2	

▶ Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Concluído Conveniente	Concluído Mandatária
▶ SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO	1.110,90				2	2
▶ SERVIÇOS PRELIMINARES	33,38				2	2
▶ PAVIMENTAÇÃO	58.993,18				2	2
▶ DIVERSOS	248,85				2	2
▶ SINALIZAÇÃO	390,17				2	2

— Frente de Obra: TRAVESSA A

▶ Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Concluído Conveniente	Concluído Mandatária
▶ ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.077,76				1	1
▶ SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO	1.690,51				1	1
▶ SERVIÇOS PRELIMINARES	8,64				1	1
▶ PAVIMENTAÇÃO	17.015,43				1	1
▶ DIVERSOS	75,09				1	1
▶ PASSEIOS	4.952,21				1	1
▶ RAMPA	80,74				1	1
▶ SINALIZAÇÃO	151,04				1	1

Total Medição 02 (R\$):

173.558,41 173.558,41

Acumulado Medição 02 (R\$):

316.555,48 316.555,48