



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE MALHADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO

## RELAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE MALHADOR

RELAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE MALHADOR				
OBJETO	DATA DE INICIO	DATA DE TÉRMINO	PERCENTUAL EXECUTADO	VALOR DA OBRA
URBANIZAÇÃO DA RUA NOVA BRASÍLIA	23/06/2022	23/06/2024	69,75%	R\$ 218.599,78
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MALHADOR	10/08/2020	31/07/2023	99,00%	R\$ 518.263,95
ASFALTAMENTO ENTRE OS POVOADOS SACO TORTO E PALMEIRAS	22/11/2022	29/09/2023	87,96%	R\$ 2.864.701,38
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MALHADOR	27/10/2022	20/12/2023	85,34%	R\$ 1.487.250,00
REFORMA DA PRAÇA E CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL NO POVOADO SACO TORTO	09/05/2023	09/05/2024	25,80%	R\$ 345.630,06
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO POVOADO SACO TORTO	09/05/2023	09/05/2024	6,88%	R\$ 211.510,68
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS E ESPAÇOS PUBLICOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	01/03/2023	20/12/2023	85,70%	R\$ 504.960,17
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DE MALAHDOR	10/05/2022	20/12/2023	61,33%	R\$ 831.668,45

Sem mais para o momento,

*Malhador, 12 de Julho de 2023*

Wilson Mota Neto

Secretário de Infraestrutura

Praça 25 de Novembro, 133 – Centro – Malhador/SE – CNPJ 13.104.757/0001-77

Telefone: (79) 3442-1252