

BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA:		MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS E RURAL NO MUNICÍPIO DE MALHADOR					Nº DO CONTRATO		ORDEM DE SERVIÇO			VALOR MEDIDO NO PERÍODO		
CONTRATADA:		AMT Projetos e Serviços Ltda					073/2024		17			R\$ 149.920,23		
CNPJ		86.808.243/0001-76					LOCAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO			SALDO A MEDIR		
							MALHADOR/SE		04/11/2025 ATE 26/11/2025			R\$ 307.810,01		
ITEM	SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALOR (R\$)					% EXEC.
			CT. INICIAL	ACUM. ANT.	NO PERÍODO	ACUM ATUAL	SALDO A MEDIR		CONTRATADO	ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUM ATUAL	SALDO A MEDIR	
01	MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS E RURAL NO MUNICÍPIO DE MALHADOR								2.499.999,98	2.042.269,74	149.920,23	2.192.189,97	307.810,01	87,69%
01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								141.394,44	115.505,12	7.069,72	122.574,84	18.819,60	86,69%
01.001.001.001	Equipe Dirigente	un	1,00	0,82	0,05	0,87	0,13	R\$ 141.394,44	141.394,44	115.505,12	7.069,72	122.574,84	18.819,60	86,69%
01.001.002	CANTEIRO DE OBRAS								11.503,81	9.433,12	575,19	10.008,31	1.495,50	87,00%
01.001.002.001	Manutenção do Canteiro	un	1,00	0,82	0,05	0,87	0,13	R\$ 6.752,59	6.752,59	5.537,12	337,63	5.874,75	877,84	87,00%
01.001.002.002	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	0,82	0,05	0,87	0,13	R\$ 4.751,22	4.751,22	3.896,00	237,56	4.133,56	617,66	87,00%
01.001.003	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA (ALECRIM I)								419.308,59	419.308,59	-	419.308,59	-	100,00%
01.001.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2673,92	2.673,92	-	2.673,92	-	R\$ 1,61	4.305,01	4.305,01	-	4.305,01	-	100,00%
01.001.003.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	2673,92	2.673,92	-	2.673,92	-	R\$ 1,26	3.369,14	3.369,14	-	3.369,14	-	100,00%
01.001.003.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	401,09	401,09	-	401,09	-	R\$ 14,64	5.871,96	5.871,96	-	5.871,96	-	100,00%
01.001.003.004	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	3591,00	3.591,00	-	3.591,00	-	R\$ 102,28	367.287,48	367.287,48	-	367.287,48	-	100,00%
01.001.003.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1026,00	1.026,00	-	1.026,00	-	R\$ 37,50	38.475,00	38.475,00	-	38.475,00	-	100,00%
01.001.004	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA (ALECRIM II)								742.127,54	742.127,54	-	742.127,54	-	100,00%
01.001.004.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	3944,16	3.944,16	-	3.944,16	-	R\$ 1,61	6.350,10	6.350,10	-	6.350,10	-	100,00%
01.001.004.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	3944,16	3.944,16	-	3.944,16	-	R\$ 1,26	4.969,64	4.969,64	-	4.969,64	-	100,00%
01.001.004.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	591,62	591,62	-	591,62	-	R\$ 14,64	8.661,32	8.661,32	-	8.661,32	-	100,00%
01.001.004.004	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	6391,00	6.391,00	-	6.391,00	-	R\$ 102,28	653.671,48	653.671,48	-	653.671,48	-	100,00%
01.001.004.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1826,00	1.826,00	-	1.826,00	-	R\$ 37,50	68.475,00	68.475,00	-	68.475,00	-	100,00%
01.001.005	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO								1.185.665,61	755.895,37	142.275,32	898.170,70	287.494,91	75,75%
01.001.005.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	6261,82	6.261,82	-	6.261,82	-	R\$ 1,61	10.081,53	10.081,53	-	10.081,53	-	100,00%
01.001.005.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	6261,82	6.261,82	-	6.261,82	-	R\$ 1,26	7.889,89	7.889,89	-	7.889,89	-	100,00%
01.001.005.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	948,87	766,88	181,99	948,87	-	R\$ 14,64	13.891,46	11.227,13	2.664,32	13.891,46	-	100,00%
01.001.005.004	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	10213,97	6.323,11	1.200,00	7.523,11	2.690,86	R\$ 102,28	1.044.684,85	646.727,69	122.736,00	769.463,69	275.221,16	73,66%
01.001.005.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	2909,81	2.132,51	450,00	2.582,51	327,30	R\$ 37,50	109.117,88	79.969,13	16.875,00	96.844,13	12.273,75	88,75%
TOTAL									2.499.999,98	2.042.269,74	149.920,23	2.192.189,97	307.810,01	87,69%
									Responsável pela Fiscalização Engenheiro Fiscal - PM de Malhador/SE			DE ACORDO		