




OBRA: EXECUÇÃO DE PRAÇA NOS POVOADOS TÁBUA E ADIQUE NO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 086/2025						
			B.M.Nº. 03/2025				ORDEM DE SERVIÇO: 28/11/2024						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL MALHADOR/SE			PERÍODO: 06/05/2025 A 27/11/2025				DATA: 27/11/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	PRAÇA COM ACADEMIA DE SAÚDE NO POVOADO TÁBUA							91.398,54	73.228,50	18.170,04	91.398,54	-	100,00
01.01	PAVIMENTAÇÃO							14.887,90	14.887,90	-	14.887,90	-	100,00
01.01.01	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	203,47	203,47		203,47	73,17	14.887,90	14.887,90	-	14.887,90	-	100,00
01.01.02	Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. af_05/2021	m2	0,00			0,00	0,00	-	-	-	-	-	
01.01.03	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	0,00			0,00	0,00	-	-	-	-	-	
01.02	URBANIZAÇÃO							15.412,89	9.579,89	5.833,00	15.412,89	-	100,00
01.02.01	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	63,00	63,00		63,00	60,21	3.793,23	3.793,23	-	3.793,23	-	100,00
01.02.02	Reaterro manual apoiado com soquete. af_10/2017	m3	11,35	11,35		11,35	42,25	479,54	479,54	-	479,54	-	100,00
01.02.03	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	126,00	126,00		126,00	42,12	5.307,12	5.307,12	-	5.307,12	-	100,00
01.02.04	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	126,00		126,00	126,00	20,01	2.521,26	-	2.521,26	2.521,26	-	100,00
01.02.05	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	2,00		2,00	2,00	970,81	1.941,62	-	1.941,62	1.941,62	-	100,00
01.02.06	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,00			0,00	0,00	-	-	-	-	-	
01.02.07	lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	25,20		25,20	25,20	54,37	1.370,12	-	1.370,12	1.370,12	-	100,00
01.03	VIGAS E PILARES							6.148,59	6.148,59	-	6.148,59	-	100,00
01.03.01	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,13	2,13		2,13	2.886,66	6.148,59	6.148,59	-	6.148,59	-	100,00
01.04	LAJE							-	-	-	-	-	#DIV/0!
01.04.01	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	0,00			0,00	0,00	-	-	-	-	-	
01.05	ALVENARIA/REVESTIMENTO/COBERTURA/ESQUADRIAS							41.774,31	41.774,31	-	41.774,31	-	100,00
01.05.01	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	99,20	99,20		99,20	60,21	5.972,83	5.972,83	-	5.972,83	-	100,00
01.05.02	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	224,20	224,20		224,20	42,12	9.443,30	9.443,30	-	9.443,30	-	100,00

OBRA: EXECUÇÃO DE PRAÇA NOS POVOADOS TÁBUA E ADIQUE NO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 086/2025						
			B.M.Nº. 03/2025				ORDEM DE SERVIÇO: 28/11/2024						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL MALHADOR/SE			PERÍODO: 06/05/2025 A 27/11/2025				DATA: 27/11/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.05.03	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	185,20	185,20		185,20	48,09	8.906,27	8.906,27	-	8.906,27	-	100,00
01.05.04	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	39,20	39,20		39,20	57,37	2.248,90	2.248,90	-	2.248,90	-	100,00
01.05.05	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	75,40	75,40		75,40	20,36	1.535,14	1.535,14	-	1.535,14	-	100,00
01.05.06	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m2	75,40	75,40		75,40	49,29	3.716,47	3.716,47	-	3.716,47	-	100,00
01.05.07	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	6,25	6,25		6,25	388,40	2.427,50	2.427,50	-	2.427,50	-	100,00
01.05.08	Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	4,94	4,94		4,94	920,53	4.547,42	4.547,42	-	4.547,42	-	100,00
01.05.09	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m - fornecimento	un	3,00	3,00		3,00	992,16	2.976,48	2.976,48	-	2.976,48	-	100,00
01.06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS							8.331,55	-	8.331,55	8.331,55	-	100,00
01.06.01	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	8,00		8,00	8,00	260,05	2.080,40	-	2.080,40	2.080,40	-	100,00
01.06.02	Composição paramétrica de ponto elétrico de iluminação, com interruptor simples, em edifício residencial com eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento (sem luminária e lâmpada). af_11/2022	un	6,00		6,00	6,00	323,13	1.938,78	-	1.938,78	1.938,78	-	100,00
01.06.03	Lâmpada fluorescente 127 v / 20 w	un	6,00		6,00	6,00	22,08	132,48	-	132,48	132,48	-	100,00
01.06.04	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl. válvula de descarga cromada HYDRA ou similar, assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab. cromado e engate plástico	un	2,00		2,00	2,00	838,13	1.676,26	-	1.676,26	1.676,26	-	100,00
01.06.05	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	1,00		1,00	1,00	520,87	520,87	-	520,87	520,87	-	100,00
01.06.06	Lavatório louça (Deca-Ravenna ref L-915) com coluna, encapsulado, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC ou similares	un	2,00		2,00	2,00	856,56	1.713,12	-	1.713,12	1.713,12	-	100,00
01.06.07	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2,00		2,00	2,00	134,82	269,64	-	269,64	269,64	-	100,00
01.07	URBANIZAÇÃO/APARELHOS							3.531,88	837,81	2.694,07	3.531,88	-	100,00
01.07.01	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	5,80	5,80		5,80	60,21	349,22	349,22	-	349,22	-	100,00

OBRA: EXECUÇÃO DE PRAÇA NOS POVOADOS TÁBUA E ADIQUE NO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 086/2025						
			B.M.Nº. 03/2025				ORDEM DE SERVIÇO: 28/11/2024						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL MALHADOR/SE			PERÍODO: 06/05/2025 A 27/11/2025				DATA: 27/11/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.07.02	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	11,60	11,60		11,60	42,12	488,59	488,59	-	488,59	-	100,00
01.07.03	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	11,60		11,60	11,60	48,09	557,84	-	557,84	557,84	-	100,00
01.07.04	Grana esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	8,40		8,40	8,40	32,11	269,72	-	269,72	269,72	-	100,00
01.07.05	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	31,00		31,00	31,00	60,21	1.866,51	-	1.866,51	1.866,51	-	100,00
2	ORÇAMENTO PRAÇA ADIQUE							1.311,42	-	1.311,42	1.311,42	-	100,00
02.01	URBANIZAÇÃO/EQUIPAMENTOS							490,96	-	490,96	490,96	-	100,00
02.01.01	Grana esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	15,29		15,29	15,29	32,11	490,96	-	490,96	490,96	-	100,00
06.003.002	Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio	un	0,00			0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
06.003.003	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	0,00			0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
06.004	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							820,46	-	820,46	820,46	-	100,00
06.004.001	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/750v / 70°C	m	58,00		58,00	58,00	9,05	524,90	-	524,90	524,90	-	100,00
06.004.002	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/750v / 70°C	m	0,00			0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
06.004.003	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af 08/2020	un	1,00		1,00	1,00	48,20	48,20	-	48,20	48,20	-	100,00
06.004.004	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	12,75		12,75	12,75	18,83	240,08	-	240,08	240,08	-	100,00
06.004.005	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	2,00		2,00	2,00	3,64	7,28	-	7,28	7,28	-	100,00
	Total geral							91.398,54	73.228,50	18.170,04	91.398,54	-	
<p>_____</p> <p>CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA</p>		<p>Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.</p> <p>Data: ___/___/___</p>					<p>Aprovado para pagamento</p> <p>Data: ___/___/___</p>						